

附件

永宁县2025年民生“十心实事”办理进度表

序号	名称	实施内容	总牵头单位	责任单位	完成时限	办理计划	办理进度	是否完成
1	公共安全 “稳心” 实事	1. 完成应急避难场所标准化建设11处，改造重点区域消防安全设施30处以上、居民小区天然气管网2.9公里	县安全生产委员会办公室、应急管理指挥部办公室	县教育局、住建局、应急管理局、消防救援大队	2025年11月底	2025年一季度完成项目立项及前期手续。 2025年二季度完成应急避难场所标准化建设3处，改造重点区域消防安全设施10处以上、居民小区天然气管网0.9公里，完成进度的30%以上。 2025年三季度完成应急避难场所标准化建设7处，改造重点区域消防安全设施20处以上、居民小区天然气管网1.9公里，完成进度的60%以上。 2025年四季度完成应急避难场所标准化建设11处，改造重点区域消防安全设施30处以上、居民小区天然气管网2.9公里，完成进度的100%。	1. 完成应急避难场所规划编制工作，推动应急避难场所标准化建设，目前利民广场平急两用项目正在完善文本。 2. 闽宁镇区公共消防安全改造设计文本已编制完成，正在办理土地手续。 3. 居民小区燃气管网改造已完成天然气管网更新改造0.83公里。 4. 消防大队督促消防重点单位、重点场所确保消防设施完好有效，截至3月底，已督促配置灭火器17具、维修消火栓1处。	正在推进
		2. 开展食品、农产品安全检验服务1410批次		县农业农村局、市监局	2025年11月底	2025年第一季度积极与区市进行对接，确定永宁县2025年抽检任务，根据区市方案制定监督抽检计划。 2025年第二季度根据银川市抽检任务分工及抽检计划，制定印发永宁县2025年监督抽检方案,招投标确定抽检机构并及时开展抽检工作。 2025年第三季度按计划开展抽检及对不合格的样品核查处置。 2025年第四季度按计划开展抽检及对不合格的样品核查处置。总结2025年抽检情况，进行分析研判。	发挥食品安全抽检靶向技术作用，已参照《自治区市场监管厅关于印发2025年全区食品安全抽检监测实施方案的通知》《2025年银川市食品安全监督抽检实施方案》要求,制定《2025年永宁县食品安全监督抽检实施方案》，在永宁县辖区内开展食用农产品监督抽检550批次、“三小”行业食品监督抽检150批次和“你点我检”监督抽检150批次，共计抽检850批次监督抽检任务。现已检测20批次，全部合格。	正在推进

		3. 对永宁工业园区90家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工2400人次		县应急管理局、永宁工业园区管委会	2025年11月底	2025年一季度完成对永宁工业园区5家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工500人次，完成进度的10%以上 2025年二季度完成对永宁工业园区30家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工1100人次，完成进度的40%以上 2025年三季度完成对永宁工业园区55家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工1800人次，完成进度的65%以上 2025年四季度完成对永宁工业园区90家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工2400人次，完成进度的100%	应急管理局及时制定印发2025年安全生产执法监管计划、“双随机、一公开”计划，截止3月底已开展工贸、危化行业领域专家指导服务5家，组织开展培训企业职工500人次。	正在推进
		4. 实施望远镇区28公里道路雨污分流、闽宁镇园艺村给排水管网建设工程		县住建局、闽宁镇	2025年11月底	2025年第一季度开挖、铺设、填埋完成工程量的40%。 2025年第二季度铺设、填埋、建设泵站调蓄池，完成工程量的95%。 2025年第三季度组织收尾工作，完成工程量的100%。	截至3月底，正在实施望远镇创业路、力成路、永清路等9条道路，其中创业路雨污分流项目已完成40%，力成路、永清路等完成20%，望远大道雨污分流项目正在申报。闽宁镇园艺村给排水管网建设工程三组工程3月底已开工建设，除二、三组外的九个村民小组正在对接自然资源局办理土地手续，办理完毕后推进招标实施	正在推进
		5. 清洁取暖改造7000户以上		县住建局、胜利乡、闽宁镇	2025年11月底	2025年4月完成项目招标工作并组织实施，2025年11月底全面完成改造任务。	2025年改造7740户，其中闽宁镇7537户、胜利乡203户。闽宁镇于3月26日发布招标公告，胜利乡3月17日发布招标计划。	正在推进

2	生态环保 “放心” 实事	6. 建设永和锦城等智能化生活垃圾分类示范小区3个	市生态环境局永宁分局	县城乡公共事业服务中心	2025年11月底	2025年一季度完成3个生活垃圾分类示范小区建设方案的制定，办理项目前期手续； 2025年第二季度开始实施建设，开展撤桶并点、设施配置、厨余垃圾就地资源化利用、手工艺品制作等主题示范区建设； 2025年第三季度开展宣传引导工作，打造垃圾分类宣传广场，通过科技互动提升分类意识，探索“垃圾分类+”创新模式，开展“线上线下”同宣传； 2025年第四季度联合物业企业为示范样板小区设置垃圾分类督导员，日常对居民进行分类指导，并按相关要求做好记录，为各项工作提供基础资料。	已联合社区、物业服务企业对永和锦城、湖印绿洲、御景湾三个居民小区进行实地摸排，按照实际情况为三个小区定主题、定思路，截至3月底垃圾分类居民示范小区项目建设方案已设计完成，项目预计投入资金50万元，正处于提请县人民政府专题会议研究阶段，待县政府专题会议研究通过后立即开始建设。	正在推进
		7. 更新第一污水处理厂设施设备21处		城控集团	2025年11月底	2025年3月正式开工，计划完成格栅、潜污泵、推流器、搅拌机、等14个单体设备更新；粗细格栅间、加药间等7个单体设施改造；新增一套精准曝气和智能化加药系统，提升污水收集处理能力，降低能耗。	截至3月底已完成1号2号A <sup>2</sup> O池维修和设备更换；完成1号水解酸化池维修；设备更换完成70%-80%；设备采购完成20%-30%；管道改造完成10%。	正在推进
		8. 整治永二千沟生态环境1.7公里		县水务局	2025年9月底	2025年一季度完成项目立项。 2025年第二季度完成项目招投标及相关前期手续，施工进场工作。 2025年第三季度完成沟道砌护整治，完成工程量的60%。 2025年第四季度完成沥青路面的铺设，完成工程量的100%。	目前项目已批复，正在申请项目建设资金。	正在推进
		9. 完成林草湿荒一体化保护修复2000余亩、乔木林管护4万亩		县自然资源局	2025年11月底	4月15日前完成2000中幼林抚育和补植浇水任务；5月底按照乔木林管护资金分配方案完成4万亩乔木林管护资金兑付。6月底前完成病虫害防治任务；	林草湿荒一体化保护修复任务已完成中幼林抚育1800亩，剩余补植、浇水及病虫害防治陆续实施；4万亩乔木林管护按照管护资金分配方案正在落实兑付。	正在推进

		10. 提升快速通道、凤凰南街等路段绿化品质		县住建局	2025年11月底	2025年第一季度完善项目文本。 2025年第二季度办理土地手续，优化设计方案，计划开工完成工程量的90%。 2025年第三季度组织收尾工作，完成工程量的100%	计划实施望远镇零星节点绿化工程项目，项目文本已编制完成，正在办理土地手续	正在推进
		11. 提升改造永宁县体育中心田径场，更换草坪、跑道面层13400 m²		县文旅局	2025年11月底	2025年一季度完成前期项目资料准备，并开展招标工作。2025年二季度完成招投标，并开工建设。2025年三季度完成竣工验收，并交付使用。	已完成前期项目资料准备，4月3日完成招标，正在进行中标公告。	正在推进
		12. 实施望远镇唐徕渠带状体育公园建设项目，改建运动场地3个以上		县文旅局	2025年11月底	2025年一季度完成前期项目资料准备，并开展招标工作。2025年二季度完成招投标，并开工建设。2025年三季度完成竣工验收，并交付使用。	已完成前期项目资料准备，完成了意向公开，正在进行招标公告，计划4月底前完成招标。	正在推进
		13. 更换公租房壁挂炉640套以上		县住建局	2025年11月底	2025年5月前完成剩余199套壁挂炉房进行安装。	已争取194万元资金，计划在今年完成首批648户的更换工作，截至目前，已更换449户，剩余199套预计今年5月底更换完成。	正在推进

3	便民服务 “贴心” 实事	县住建局、 商投局、文 旅局、总工 会	14. 维修杨和三期等 中心村屋顶漏雨住宅 楼40栋以上	各乡镇	2025年 11月底	1. 杨和镇发挥“网格化”优势，对屋顶漏雨情况进行“拉网式”排查，按照楼栋、单元、楼层、房号等信息，建立屋顶漏雨住宅楼信息台账。为实施单位提供决策依据。 2. 李俊镇汉唐府邸D区4号楼、11号楼、25号楼、26号楼、29号楼由于楼顶防水层老化等原因，造成六楼居民室内屋顶出现漏雨、发霉、墙皮脱落等问题。针对以上问题，申请专项资金，进行统一维修。 3. 胜利乡陆坊村4月前与施工方签订施工合同，等施工合同签订开工，计划10月前全部维修完毕。	1. 杨和镇逐户走访屋顶漏雨居民楼，通过实地查看、与居民交流等方式，走访居民300余户，了解实际情况，建立信息台账。 2. 已完成汉唐府邸D区5栋楼屋顶漏雨维修面积预算。针对漏雨住户提供申请等材料，正在与永宁县住建局物业办对接核查业主专项维修资金缴纳情况。 3. 胜利乡陆坊小镇已维修村部办公楼楼顶1处，机房顶6个，机房半坡6个，住户楼顶暂时未修，正在争取项目资金。	正在推 进
			15. 在望远镇打造一 条严管示范街，提升 精细化管理水平。	望远镇	2025年 11月底	2025年第二季度完成方案编制，经县人民政府会议研究后实施；2025年第三季度结合住建局实施的雨污分流项目，对人行道、路灯等进行提升改造；2025年第四季度健全长效管理机制，进一步巩固工作成果。	正在修改完善方案内容	正在推 进
			16. 提升改造李俊集 贸市场,建设交易棚 3000m²	县商投局、李 俊镇	2025年 11月底	用地规划许可证、建设工程规划许可证已办 理，施工许可证还未办理，计划4月中旬办理 完毕，4月20日开工。	1. 已完成建设工程规划许可证和建设用地规划许可证的办理。2. 工程方面已完成场地的平整、砂石料 铺设。	正在推 进
			17. 实施永宁县黄羊 滩农场水库移民人饮 管道提标改造项目 （一期），为244户 群众接通自来水	县水务局	2025年 11月底	2025年一季度完成项目立项及前期手续的办 理，施工单位进场开工，完成工程量的20%。 2025年第二季度度完成沟主管道的开挖铺 设，蓄水池的建设等，完成工程量的80%。 2025年第三季度完成工程量的100%。	实施黄羊滩农场水库移民人饮管道提标改造项目 （一期），截至3月底已完成计划投资的20%。	正在推 进

		18. 建设职工服务阵地5家		县总工会	2025年11月底	按照全总有关工会驿站“新双15工程”安排部署，永宁县总工会坚持以职工为本的服务理念，协调各方、整合资源建设工会驿站，拟联合团结西路街道办事处建设社区、望远镇新银社区、永宁县税务局、宁夏伊品生物科技股份有限公司、宁夏福鲜福鲜农业科技有限公司建立工会驿站5家，延伸服务链条和服务内涵，帮助解决我县农民工、外卖小哥、快递员以及环卫工人、货车司机等群体“吃饭难、喝水难、休息难、如厕难”等实际问题。	截至3月底，永宁县总工会联合县税务局在税务局原一楼办事大厅建成利民路工会驿站，在望远镇新银社区建成零工驿站，在宁夏伊品生物科技股份有限公司B厂区东南侧建成伊品生物司机之家、工会驿站。3家工会驿站均按照“六有”建设标准，配备饮水一体机、微波炉、手机充电设备、应急医药箱、工具箱、雨具等设施设备，同时，根据各驿站特点，设立图书角、活动室、住宿等服务区域。建设社区、福鲜农业工会驿站正在拟定建设方案，协调项目设计等事项。	正在推进
		19. 搭建政务服务大厅智能叫号系统		县审批局	2025年11月底	2025年第一季度梳理叫号系统功能需求，确定设备配置和数量，提请专题会研究。 2025年第二季度签订采购合同，安装设备，与宁夏政务服务网连接数据，确保线上线下实现取号功能。 2025年第三季度将叫号系统运行情况形成工作总结，及时报送至相关单位。 2025年第四季度常态化使用智能叫号系统，确保大厅业务有序办理。	永宁县审批局进行深入调研和全面论证，结合实际情况，详细梳理叫号系统功能需求，明确自助终端排队叫号机、终端呼叫器、窗口显示屏等硬件设备的配置要求，以及软件系统的功能设计。积极与自治区相关部门对接，了解统一预约服务系统的接入要求，确保智能叫号系统与现有政务服务系统实现数据共享和互联互通。截至3月底，该项目已通过县分管领导专题会，同意实施。经审批局党组会议研究确定采购方式，该项目已发布竞争性磋商公告。	正在推进
		20. 开展农村宅基地及房地一体确权登记500宗，办理不动产权证书2000份以上，有效化解不动产“登记难”问题		县自然资源局	2025年11月底	2025年一季度完成农村宅基地及房地一体确权登记150宗。 2025年第二季度完成农村宅基地及房地一体确权登记100宗。 2025年第三季度完成农村宅基地及房地一体确权登记150宗。 2025年第四季度完成农村宅基地及房地一体确权登记100宗。	以“依法依规、尊重历史、分类处置、维护权益”为原则，系统推进宅基地“确权、赋权、活权”工作，分类梳理宅基地历史遗留问题，稳妥化解权属纠纷，已完成宅基地历史遗留问题化解110宗。	正在推进

4	就业创业 “悦心” 实事	21. 开展就业招聘会50场次，转移农村劳动力3万人，发放创业担保贷款6000万元，带动就业500人	县人社局、 总工会	县人社局	2025年 11月底	2025年第一季度已完成农村劳动力转移8424人，完成目标的28%，开展招聘会13场次，完成创业担保贷款目标的35%。2025年第二季度累计实现农村劳动力转移27000人，完成目标的90%，开展招聘会14场次，发放创业担保贷款2100万元，完成目标的35%。 2025年第三季度累计实现农村劳动力转移30000人，完成目标的100%，开展招聘会13场次，发放创业担保贷款的1800万元，完成目标的30%。 2025年四季度开展招聘会10场次。	积极搭建立体化招聘平台，拓宽就业渠道，提升人岗匹配率。3月以来举办线上线下招聘会18场，参会企业324家，提供就业岗位12497个，达成意向1218人。持续推进稳内拓外促就业专项行动，实现农村劳动力转移就业8424人。充分发挥创业带动就业作用，截至3月底发放创业担保贷款2080万元，带动就业39人。	正在推进
		22. 开展高校毕业生等青年群体帮扶就业项目，提供就业岗位480个，购买乡村公益性岗位300名		县人社局、乡村振兴服务中心	2025年 11月底	2025年上半年，安置乡村公益性岗位人员70名，提供青年就业见习岗位50个。2025年下半年，提供高校毕业生到机关单位实习岗位300个，青年就业见习岗位40个。	做好高校毕业生等青年就业服务，大力挖掘基层就业岗位，截至3月底，提供见习岗位19个，三支一扶在岗240人。开发绿化、保洁、生态管护等岗位，帮助农村劳动力实现就近就地就业，安置乡村公益性岗位38个。	正在推进
		23. 开展企业职工“五小”创新大赛、职工职业技能培训200人、职工技能竞赛30场次		县总工会	2025年 11月底	2025年3月-9月开展企业职工“五小”创新大赛活动；4月-11月开展职工职业技能培训200人；1月—12月开展职工技能竞赛30场次。	1. 拟定《永宁县第三届职工“五小”创新大赛》的通知。 2. 计划4月份举办外卖配送员驾驶证培训班，计划培训52人，已在报名中。 3. 完成职工技能竞赛4场次。其中：2月14日，在闽宁镇举办了2025年中式烹饪职业技能竞赛、2月21日，在胜利乡举办了永宁县胜利乡果树修剪劳动技能竞赛；1月10日至3月11日，在宁夏晓鸣农牧股份有限公司举办了永宁县第十一届职工孵化技能大赛；3月8日，在永宁县综合执法局举办了执法岗位大练兵技能竞赛。	正在推进

		24. 积极盘活杨和镇纳家户古街，鼓励周边群众创业就业		杨和镇	2025年11月底	2025年第一季度完成古街闲置房源摸底和成立临时物业进驻古街，组织管理设施维修及绿植补植补造工作。成立招商办公室，组织招商及业主让利活动，吸引投资。 2025年第二季度引入第三方运营公司，并按照企划运营方案，积极动员部分本地特色农产品和特色餐饮、手工作坊、文化产品、网红经纪人入驻古街。 2025年第三季度组织管理人员及经营业主培训，提升服务品质。组织策划节假日“热点”“爆点”，助力繁荣古街经济。挖掘古街周边优势资源禀赋，开展与周边景区“一站式”合作，拓展合作共赢空间。 2025年第四季度强化与各部门协调联动，积极争取政策项目资金支持，进一步完善基础设施。	从2025年2月份以来，成立了杨和镇盘活古街经济领导小组，对沿街闲置房源进行了摸底排查，共查清房源179套，建立业主微信群。组织召开特色农产品经营业主、古街闲置房屋业主、部分线上网红经营业主及相关部门单位座谈会2次，征集合理性意见建议10条，签订闲置房屋业主让利性免租承诺书50余份，组织古街美食品鉴活动1次。委托北京绿维文旅规划院负责人进行古街定位及运营招商洽谈。邀请本地文玩字画及老物件收藏者进驻古街。	正在推进
		25. 实施残疾人家庭无障碍改造100户，适配提供基本辅助器具400套，购买就业年龄段残疾人意外伤害保险7000份，为200名残疾人提供居家托养服务		县残联	2025年11月底	全年实施残疾人家庭无障碍改造100户，提供基本辅助器具适配400套，购买就业年龄段残疾人意外伤害保险7000份，为200名残疾人提供居家托养服务。	1. 永宁县2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目正在争取区残联、县政府配套资金支持，待资金到位后进入招标阶段。 2. 开展残疾人辅具适配服务工作，已提供残疾人辅具适配153人次，发放辅助器具51件，纸尿裤1694包。 3. 已与中国人寿有限公司永宁支公司签订合同，为3299名就业年龄段残疾人购买意外伤害保险，正在与县乡村振兴服务中心对接，确定60-80岁残疾人“圆梦护航保”名单。 4. 居家托养服务项目已通过招标确定服务公司，计划服务212户，正在进行第一轮服务。	正在推进
		26. 开展低收入妇女“两癌”救助30人以上		县妇联	2025年11月底	计划在2025年11月底完成2025年两癌救助工作，确保救助金发放到位。	已做好两癌妇女的动态管理，将摸排上来的两癌妇女资料收集完成，共计30人。	正在推进



5	特殊群体保障“暖心”实事	27. 实施雨露计划，发放助学补助100万元，脱贫人口小额信贷贴息50万元	县民政局、卫健局、乡村振兴服务中心、残联	县乡村振兴服务中心	2025年11月底	雨露计划：1. 2025年3月份发放2024年秋季；2. 2025年6月份发放春季。 小额信贷贴息：1. 2024年第四季度2025年3月份发放；2. 2025年第一季度2025年5月份发放；3. 2025年第二季度2025年7月份发放；4. 2025年第三季度2025年9月份发放。	1. 2025年3月份已将2024年秋季申报雨露计划254人50.8万元全部发放到位。 2. 2025年春季雨露计划各乡镇正在申报中。 3. 2025年3月份已将2024年第四季度小额信贷贴息327人10.416万元发放到位。	正在推进
		28. 慰问孤儿100人、困难青少年50人		县民政局、团委	2025年3月底	1. 计划为全县100名事实无人抚养儿童、社会散居孤儿发放含米、面粉、食用油等生活物资的“三色暖心包”。每人150元标准，共需资金15000元。资金从永宁县慈善总会资金支出。2. 2025年春节期间，按照每户350元的标准，以实物慰问形式，慰问孤儿及事实无人抚养儿童76户100人。	2025年1月，组织各乡镇（街道）对辖区76户100名孤儿及事实无人抚养儿童进行了慰问，每户发放350元标准的米面油。	正在推进
		29. 打造社区嵌入式托育点3个，改建老饭桌2个		县民政局、卫健局	2025年8月底	2025年3月，党组会、政府专题会研究实施项目；2025年4月，联合乡镇，组织代理公司现场踏勘确定项目内容；2025年5月，委托代理组织招投标，确定实施单位，并进场实施；2025年6-7月，实施项目，组织相关单位验收，投入使用。	截至3月底，已争取到自治区资金30万元实施胜利乡陆坊村、杨和镇杨和村2个老饭桌改造提升项目，已提交专题会研究同意实施，正在确定改造内容编制项目清单，下一步，确定并组织施工单位进场实施改造；望远逸兰溪社区、银子湖社区、蔚湖城社区三家社区嵌入式托育园均已完成初步装修改造，4月份中央财政支持设备装备包到位并安装完成后，即可投入运营。	正在推进

		30. 为300名老年人提供“六助+N”居家养老服务，购买老年人意外伤害保险2000份，春节慰问困难群体10000余人（家）以上		县民政局	2025年11月底	1. 2025年春节期间，按照实时在册民政保障困难群众数量和350元/户的标准，以实物形式开展慰问。 2. 预计2025年11月底，完成政府购买居家养老服务项目，为300名老年人提供“六助+N”居家养老服务。 3. 自治区民政厅统一购买老年人意外伤害保险2000份。	1. 2025年春节来临前，组织各乡镇（街道）对在册低保、低保边缘家庭、特困、高龄低收入老年人、孤儿及事实无人抚养儿童进行了慰问，每户发放米、面各一袋、油一桶，共发放米9396袋、面9396袋、油9396桶。 2. 正在实施政府购买居家养老服务项目，为300余名老年人提供“六助+N”服务3000余人次，高质量推动社区居家养老服务。 3. 积极配合自治区民政厅购买老年人意外伤害保险2000份，并做好日常宣传工作。	正在推进
6	优质教育“连心”实事	31. 推动望远新银学校、闽宁镇园艺幼儿园建成投用，分别新增学位2280、180个	县教育局	县教育局	2025年11月底	持续推进新银学校、园艺幼儿园建设进度，新银学校新建计划2025年6月竣工，园艺幼儿园新建项目计划2025年9月竣工。	新银学校续建项目已基本完成室内装修，正在进行室外绿化种植、道路平整，计划6月份竣工。园艺幼儿园续建项目已完成地基换填，正在进行基础混凝土和基础土方回填，计划9月份竣工。	正在推进
	文化惠民	32. 开展文化惠民演出活动260场以上		县文旅局	2025年11月底	2025年一季度组织各文艺团队进行节目审核，“点单送戏”征求各乡镇（街道）意见建议，开展文化惠民演出活动20场次。2025年二季度分配各团文化科技卫生“三下乡”演出场次，开展文化惠民演出活动100场次。2025年三季度开展文化惠民演出活动120场次。2025年四季度开展文化惠民演出活动50场次。	截至3月底，举办“永宁大集 大吉永宁”文化大集、文化科技卫生“三下乡”、秧歌社火大赛等文化惠民活动23场，全民阅读活动78场次、免费观影活动80余场次，以高质量文化供给满足人民群众多元的精神文化需求。	正在推进

7	“润心” 实事	33. 打造职工书屋 3个，新建图书流通 服务点2个、城市阅 读岛1个	县文旅局	县文旅局、总 工会	2025年 11月底	2025年一季度建成胜利乡陆坊田园休闲娱乐中心图书流通服务点、福宁村区域性职工之家职工书屋。2025年二季度建成宁夏创业谷实业发展有限公司建设城市阅读岛、申报便利型书屋。2025年三季度建成望远镇三沙源社区建设图书流通服务点。	1. 截至3月底，已打造福宁村区域性职工之家职工书屋1家。 2. 已确定胜利乡陆坊田园休闲娱乐中心图书流通服务点建设地点，完成图书目录征集和图书编目工作、完善相关制度，预计4月中旬建成。	正在推 进
8	交通畅行 “顺心” 实事	34. 安装公交候车亭 20座，优化公交线6 条	县交通局	县交通局	2025年 11月底	1. 永宁县交通运输局2024年已申请采购安装公交候车亭14座，计划六月底安装完毕。 2. 2025年计划采购16座公交站亭，计划9月底交工。 3. 持续优化改进公交线路，计划天冷后协商开通宁夏测衡实业有限公司公交通勤专线。开通巧农之家公交通勤专线。	1. 永宁县交通运输局2024年已申请采购安装公交候车亭14座，总投资40万元，其中，闽宁镇2座，永宁县城3座，望远镇9座，目前正在制作中，计划六月底安装完毕。2025年计划采购16座公交站亭，项目初步概算492800元，其中，闽宁镇4座，望远镇8座，永宁县城4座，计划9月底交工。 2. 不断优化公交线路。协调公交公司开通巧农之家公交通勤专线，解决该企业职工上下班乘车问题。联合公交公司多次到宁夏测衡实业有限公司进行调研开通公交通勤专线，但因天气逐渐转暖，企业员工不愿意乘坐通勤车，待天冷后根据具体情况，由企业联系公交公司开通该专线。2024年1月至今优化线路7条：320路、302路、406路、706路、712路、永宁至火车站定制专线、玉海村定制专线。	正在推 进

		35. 提升望植公路、胜银公路7.4公里路况		县交通局	2025年11月底	胜银公路支线路况提升工程，计划2025年8月底完工；望植公路正在协调管线安全隐患事宜。	胜银公路支线路况提升工程已于3月19日完成招投标，正在办理施工许可手续，计划于3月底开工建设；望植公路涉及三条燃气管线拆移，存在安全隐患问题，正在积极协调应急、发改、住建处理燃气管线安全隐患事宜；	正在推进
9	农业基础提升“舒心事”	36. 建设高标准农田7万亩以上，户厕改造1000座，新改建温棚500栋	县财政局、农业农村局	县农业农村局、各乡镇	2025年11月底	1. 2025年高标准农田建设项目5.8万亩，永宁县2025年胜利乡高标准农田建设项目建设高效节水农田1.13万亩。 2. 望远镇2025年一季度续建项目永清村12栋温棚、东位村6栋温棚完工，新建项目政权村30栋温棚开工，完成工程量的20%。2025年二季度政权村温棚拱架焊接及主体结构完工，完成工程量的80%。2025年三季度政权村温棚工程收尾，完成工程量的100%。2025年第四季度完成项目结算审核。	1. 2025年高标准农田建设项目：项目总投资为13836万元，拟在全县4个乡镇（包含黄羊滩农场）建设高标准农田5.8万亩，目前初设方案已批复，等待国家发改委、农业农村部批复，预计9月底开工。永宁县2025年胜利乡高标准农田建设项目：项目总投资为4461万元（已到位中央财政资金2004万元），拟在胜利乡建设高效节水农田1.13万亩，现已完成银川市级评审，预计4月底完成招投标，5月上旬开工，2026年4月完工。 2. 2025年农村厕所革命工作计划在闽宁镇园艺村、望远镇通桥村、杨和镇纳家户村开展，目前各村正在进行农户改厕意愿摸底调查工作，各村污水官网铺设完毕后进行卫生户厕改造。 3. 积极申报2025年超长期国债支持设施农业更新改造项目，联合各乡镇动员农户积极实施旧棚改造。拟计划改造李俊镇、望洪镇、杨和镇、胜利乡老旧日光温室165栋、拱棚124栋。 4. 望远镇新建温棚48栋，其中永清村、东位村18栋温棚已完工；政权村30栋温棚正在拱架焊接，已完成工程量的20%。	正在推进

		37. 实施金塔村、通桥村和美村庄建设工程10个以上		县农业农村局、各乡镇	2025年11月底	2025年第一季度完成工程招投标等前期手续；2025年第二、三季度按照工程量进行推进，确保工程进度及工程质量；2025年第四季度完成竣工验收。	胜利张胜利村、望远镇通桥村和美村庄建设完成项目招投标等前期手续，施工单位正在对路面进行破除清理等前期施工作业。 李俊镇金塔村2025年第一季度完成项目立项及前期手续。2025年第二季度广场垫层完成，砖完成铺设3500平米；育新路给水完成327米，污水完成258米，雨水完成329米，电力管道完成300米，通信管道完成300米；聚才路给水完成217米，电力管道完成250米，完成工程45%。	正在推进
		38. 烽火村道路硬化等“一事一议”建设项目70个		县财政局、各乡镇	2025年11月底	2025年第一季度完成工程招投标、合同签订等前期施工手续；2025年第二、三季度按照工程量进行推进，确保工程进度及工程质量；2025年第四季度完成竣工验收，交付使用。	2025年道路硬化等“一事一议”建设项目共70个，目前推进态势良好。上半年已有55个项目正在稳步推进，其中近10个项目已基本完工。下半年，按照农村公益事业项目资金争取情况，统筹安排好其它建设内容。	正在推进
10	卫生健康“安心”实事	39. 为4.8万名中小学生免费进行足脊健康筛查	县卫健局	县教育局、卫健局	2025年11月底	由教育局与卫健局积极对接教育厅，并根据厅内下发方案逐步推进开展我县中小学生足脊健康筛查工作，计划5月底完成4.8万名中小学生免费足脊健康筛查工作。	2025年2月下旬印发永宁县中小学生足底筛查方案，并逐校开展筛查。联合卫健局起草学生体检方案，根据教育厅相关工作要求，由永宁县教育教学研究室音体美卫教研员及卫健局相关科室负责人担任联络员，截至3月底，已完成永宁一小、二小北校区、三小、永宁二中共3792人的筛查工作，预计项目整体筛查将于5月底结束。	正在推进
		40. 为65岁以上老年人免费健康体检、免接种流感疫苗,打造智慧医保便民服务点47个		县卫健局、医保局	2025年11月底	1. 计划11月底完成为65岁以上老年人免费健康体检和接种流感疫苗工作。 2. 为各乡镇（街道）、村（社区）配置医保服务手持终端及自助服务终端，及时推动智慧医保便民服务项目落地落实。	1. 永宁县卫生健康系统与银川市爱尔眼科积极合作，将眼部筛查纳入免费体检项目，全县各基层医疗卫生机构全部开展老年人免费体检工作，已筛查13403人，体检率40.1%（全县65岁以上老年人33420人），预计于11月底完成。免费接种流感疫苗目前未开展，预计9月底实施疫苗采购计划，11月底完成接种。 2. 终端设备发放各乡镇，处于设备试运行阶段，将积极与各镇街、村社沟通联动，推动终端设备发挥服务效能。为参保群众提供城乡居民医保、异地就医备案、生育津贴、家庭门诊共济、便民服务查询等“掌上办”服务，为医保“15分钟服务圈”助力信息化的力量。	正在推进