

附件

永宁县2025年民生“十心实事”办理进度表

序号	名称	实施内容	总牵头单位	责任单位	完成时限	办理计划	办理进度	是否完成
1	公共安全“稳心”实事	1. 完成应急避难场所标准化建设11处，改造重点区域消防安全设施30处以上、居民小区天然气管网2.9公里	县安全生产委员会办公室、应急管理指挥部办公室	县教育局、住建局、应急管理局、消防救援大队	2025年11月底	2025年一季度完成项目立项及前期手续。 2025年二季度完成应急避难场所标准化建设3处，改造重点区域消防安全设施10处以上、居民小区天然气管网0.9公里，完成进度的30%以上。 2025年三季度完成应急避难场所标准化建设7处，改造重点区域消防安全设施20处以上、居民小区天然气管网1.9公里，完成进度的60%以上。 2025年四季度完成应急避难场所标准化建设11处，改造重点区域消防安全设施30处以上、居民小区天然气管网2.9公里，完成进度的100%。	1. 完成应急避难场所规划编制工作，已完成7处综合性应急避难场所标准化示范点选取以及建设方案并向银川市应急管理局申报，等待批复。 2. 完成10所学校、蓝山帝景小区重点区域消防安全设施的改造工作。 3. 燃气管网改造已完成天然气管网更新改造1.3公里。 4. 消防大队督促消防重点单位、重点场所确保消防设施完好有效，已督促配置灭火器17具、维修消火栓1处。	正在推进
		2. 开展食品、农产品安全检验服务1410批次		县农业农村局、市监局	2025年11月底	2025年第一季度积极与区市进行对接，确定永宁县2025年抽检任务，根据区市方案制定监督抽检计划。 2025年第二季度根据银川市抽检任务分工及抽检计划，制定印发永宁县2025年监督抽检方案,招投标确定抽检机构并及时开展抽检工作。 2025年第三季度按计划开展抽检及对不合格的样品核查处置。 2025年第四季度按计划开展抽检及对不合格的样品核查处置。总结2025年抽检情况，进行分析研判。	1. 市监局发挥食品安全抽检靶向技术作用，已参照《自治区市场监管厅关于印发2025年全区食品安全抽检监测实施方案的通知》《2025年银川市食品安全监督抽检实施方案》要求，制定《2025年永宁县食品安全监督抽检实施方案》，在永宁县辖区内开展食用农产品监督抽检550批次、“三小”行业食品监督抽检150批次和“你点我检”监督抽检150批次，共计抽检850批次监督抽检任务。现已抽样248批次，检验48批次，合格42批次，对其6批次不合格产品正在依法依规进行处理。 2. 农业农村局全面安排部署、统筹协调，制定印发了《2025年永宁县农产品质量安全监测实施方案》，县级开展果蔬、畜禽、水产品定量检测216批次，合格率100%；定性检测17645批次，合格率99.43%；屠宰环节完成“	正在推进

		3. 对永宁工业园区90家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工2400人次		县应急管理局、永宁工业园区管委会	2025年11月底	2025年一季度完成对永宁工业园区5家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工500人次，完成进度的10%以上 2025年二季度完成对永宁工业园区30家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工1100人次，完成进度的40%以上 2025年三季度完成对永宁工业园区55家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工1800人次，完成进度的65%以上 2025年四季度完成对永宁工业园区90家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工2400人次，完成进度的100%	1. 应急管理局及时制定印发2025年安全生产执法监管计划、“双随机、一公开”计划，目前已开展工贸、危化行业领域专家指导服务13家，组织开展培训企业职工1000人次。 2. 截至6月底，永宁工业园区管委会开展企业安全负责人培训和重大事故隐患判定标准宣贯培训会议7次，培训企业主要负责人、安全管理人员414人次；指导服务企业6家，发现解决企业安全生产现场、资料问题隐患共计28条，已督促企业完成整改，助推企业本质安全生产水平提升。	正在推进
		4. 实施望远镇区28公里道路雨污分流、闽宁镇园艺村给排水管网建设工程		县住建局、闽宁镇	2025年11月底	2025年第一季度开挖、铺设、填埋完成工程量的40%。 2025年第二季度铺设、填埋、建设泵站调蓄池，完成工程量的95%。 2025年第三季度组织收尾工作，完成工程量的100%。	1. 望远城区唐徕渠以东、109国道以西、望通路以南、永清路以北的9条道路雨污分流改造项目已于2025年2月17日正式复工建设，启元路、力成路、金源路、望通路、创业路、西魏路及望银路已完工并全线贯通；红旗路北段一标段（望通路-力成路）已完工并投入使用；红旗路南段（力成路-永清路）现已完成总工程量的85%，预计8月初完工；永清路（唐徕渠-109国道）现已完成总工程量的85%，预计8月初完工；调蓄池及一体化泵站现已完成总工程量的70%，预计8月底完工。望远大道雨污分流项目已开工建设。 2. 闽宁镇园艺村给排水管网建设工程三组工程3月底已开工建设，目前已完工，除二、三组外的九个村民小组已办理选址意见书，林草手续，目前正在办理土地划拨手续，另该项目资金不闭环，待资金到位，即土地手续办理完后推进招标实施。	正在推进

2	生态环保 “放心” 实事	5. 清洁取暖改造7000户以上	市生态环境局永宁分局	县住建局、胜利乡、闽宁镇	2025年11月底	2025年4月完成项目招标工作并组织实施，2025年11月底全面完成改造任务。	2025年计划改造7740户，其中闽宁镇7537户、胜利乡203户。目前闽宁镇、胜利乡均已开工，已完成3731户。	正在推进
		6. 建设永和锦城等智能化生活垃圾分类示范小区3个		县城乡公共事业服务中心	2025年11月底	2025年一季度完成3个生活垃圾分类示范小区建设方案的制定，办理项目前期手续； 2025年第二季度开始实施建设，开展撤桶并点、设施配置、厨余垃圾就地资源化利用、手工艺品制作等主题示范区建设； 2025年第三季度开展宣传引导工作，打造垃圾分类宣传广场，通过科技互动提升分类意识，探索“垃圾分类+”创新模式，开展“线上线下”同宣传； 2025年第四季度联合物业企业为示范样板小区设置垃圾分类督导员，日常对居民进行分类指导，并按相关要求做好记录，为各项工作提供基础资料。	积极联动社区、物业服务企业，对永和锦城、湖印绿洲、庆丰御锦湾3个小区开展深入实地调研摸排，充分结合各小区实际情况，科学制定项目建设实施方案。项目以构建“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的高效治理体系为核心，打造具有示范引领作用的生活垃圾分类样板工程。该项目计划投资56.919万元。目前正在提交政府专题会议研究。	正在推进
		7. 更新第一污水处理厂设施设备21处		城控集团	2025年11月底	2025年3月正式开工，计划完成格栅、潜污泵、推流器、搅拌器、等14个单体设备更新；粗细格栅间、加药间等7个单体设施改造；新增一套精准曝气和智能化加药系统，提升污水收集处理能力，降低能耗。	维修安装方面，A20池曝气设备安装完成，曝气管主管更换完毕并稳定运行；1号、2号水解酸化池、调节池和鼓风机房设备更换完成；建筑物部分，新建格栅间、巴氏计量槽及加药间基础工程完工，1号、2号提升井及管路建设结束。	正在推进
		8. 整治永二千沟生态环境1.7公里		县水务局	2025年9月底	2025年一季度完成项目立项。 2025年第二季度完成项目招投标及相关前期手续，施工进场工作。 2025年第三季度完成沟道砌护整治，完成工程量的60%。 2025年第四季度完成沥青路面的铺设，完成工程量的100%。	目前项目已批复，但国家发改委投资方向改变，资金不支持，项目已停止实施。	停止实施

		9. 完成林草湿荒一体化保护修复2000余亩、乔木林管护4万亩		县自然资源局	2025年11月底	4月15日前完成2000中幼林抚育和补植浇水任务；5月底按照乔木林管护资金分配方案完成4万亩乔木林管护资金兑付。6月底前完成病虫害防治任务；	林草湿荒一体化保护修复任务已完成中幼林抚育2000亩，树木补植浇水已完成；病虫害防治在7-8月份实施；4万亩乔木林管护按照管护资金分配方案完成兑付。	正在推进
		10. 提升快速通道、凤凰南街等路段绿化品质		县住建局	2025年11月底	2025年第一季度完善项目文本。2025年第二季度办理土地手续，优化设计方案，计划开工完成工程量的90%。2025年第三季度组织收尾工作，完成工程量的100%	实施望远镇零星节点绿化工程项目，项目已于4月30日开工，于5月15日完工。	已完成
		11. 提升改造永宁县体育中心田径场，更换草坪、跑道面层13400 m²		县文旅局	2025年11月底	2025年一季度完成前期项目资料准备，并开展招标工作。2025年二季度完成招投标，并开工建设。2025年三季度完成竣工验收，并交付使用。	已完成永宁县体育中心田径场提升改造项目，6月14日面向群众开放。	已完成
		12. 实施望远镇唐徕渠带状体育公园建设项目，改建运动场地3个以上		县文旅局	2025年11月底	2025年一季度完成前期项目资料准备，并开展招标工作。2025年二季度完成招投标，并开工建设。2025年三季度完成竣工验收，并交付使用。	望远镇唐来渠带状公园提升改造项目于6月10号完成了竣工验收，并交付使用。已完成永宁县全民健身体育场、宁夏村“BA”篮球比赛场地、望远镇带状体育公园3处提升改造项目。	已完成
		13. 更换公租房壁挂炉640套以上		县住建局	2025年11月底	2025年5月前完成剩余199套壁挂炉房进行安装。	已争取194万元资金，计划在今年完成首批648户的更换工作，截至目前，已更换557户，剩余91套预计今年7月底更换完成。	正在推进

3	便民服务 “贴心” 实事		14. 维修杨和三期等中心村屋顶漏雨住宅楼40栋以上	县住建局、商投局、文旅局、总工会	各乡镇	2025年11月底	1. 杨和镇发挥“网格化”优势，对屋顶漏雨情况进行“拉网式”排查，按照楼栋、单元、楼层、房号等信息，建立屋顶漏雨住宅楼信息台账。为实施单位提供决策依据。 2. 李俊镇汉唐府邸D区4号楼、11号楼、25号楼、26号楼、29号楼由于楼顶防水层老化等原因，造成六楼居民室内屋顶出现漏雨、发霉、墙皮脱落等问题。针对以上问题，申请专项资金，进行统一维修。 3. 胜利乡陆坊村4月前与施工方签订施工合同，等施工合同签订开工，计划10月前全部维修完毕。	1. 已修缮完成杨和三期屋顶漏雨住宅户24户，营业房4户，其余正在修缮中。 2. 李俊镇已完成汉唐府邸D区5栋楼屋顶漏雨维修面积预算，针对漏雨住户提供申请等材料，正在与永宁县住建局物业办对接核查业主专项维修资金缴纳情况，对部分未缴纳专项维修资金住户进行催缴。 3. 胜利乡陆坊小镇已维修村部办公楼楼顶1处，机房顶6个，机房半坡6个，住户楼顶暂时未修，正在争取项目资金。	正在推进
			15. 在望远镇打造一条严管示范街，提升精细化管理水平。		望远镇	2025年11月底	2025年第二季度完成方案编制，经县人民政府会议研究后实施；2025年第三季度结合住建局实施的雨污分流项目，对人行道、路灯等进行提升改造；2025年第四季度健全长效管理机制，进一步巩固工作成果。	制定望远镇“产城融合严管示范街”提升改造方案，对望通路（唐徕渠至109国道段）进行提升改造。目前住建局雨污分流建设项目已实施完毕，对望通路唐徕渠到109国道实施了路面罩面，同时施划道路标线，更换市政设施，更新望通路（望远大道-109国道）隔离护栏425米，望通路南侧补植树木165棵，确保严管街秩序安全有序；逐户签订“门前三包”责任书2106家，实现重点区域商	正在推进
			16. 提升改造李俊集贸市场,建设交易棚3000m²		县商投局、李俊镇	2025年11月底	用地规划许可证、建设工程规划许可证已办理，施工许可证还未办理，计划4月中旬办理完毕，4月20日开工。	市场建设推进顺利，各类经营许可证已全部办理完毕。硬件设施方面：6座标准化交易棚（涵盖水果、蔬菜、干果、肉类、百货、活禽品类）已按规划完成搭建并顺利封顶；地面硬化工程全面竣工，配套停车场建成投用。目前已投入运营。	已完成
			17. 实施永宁县黄羊滩农场水库移民人饮管道提标改造项目（一期），为244户群众接通自来水		县水务局	2025年11月底	2025年一季度完成项目立项及前期手续的办理，施工单位进场开工，完成工程量的20%。 2025年第二季度完成沟主管道的开挖铺设，蓄水池的建设等，完成工程量的80%。 2025年第三季度完成工程量的100%。	实施黄羊滩农场水库移民人饮管道提标改造项目（一期），截至6月底已完成计划投资的95%。	正在推进

		18. 建设职工服务阵地5家		县总工会	2025年11月底	按照全总有关工会驿站“新双15工程”安排部署，永宁县总工会坚持以职工为本的服务理念，协调各方、整合资源建设工会驿站，拟联合团结西路街道办事处建设社区、望远镇新银社区、永宁县税务局、宁夏伊品生物科技股份有限公司、宁夏福鲜福鲜农业科技有限公司建立工会驿站5家，延伸服务链条和服务内涵，帮助解决我县农民工、外卖小哥、快递员以及环卫工人、货车司机等群体“吃饭难、喝水难、休息难、如厕难”等实际问题。	永宁县总工会已联合县税务局、望远镇新银社区、宁夏伊品生物科技股份有限公司等建设工会驿站4家，并按照“六有”建设标准，配备饮水一体机、微波炉、手机充电设备、应急医药箱、工具箱、雨具等设施设备，同时，根据各驿站特点，设立图书角、活动室、住宿等服务区域。福鲜农业工会驿站正在协调建设中。	正在推进
		19. 搭建政务服务大厅智能叫号系统		县审批局	2025年11月底	2025年第一季度梳理叫号系统功能需求，确定设备配置和数量，提请专题会研究。 2025年第二季度签订采购合同，安装设备，与宁夏政务服务网连接数据，确保线上线下实现取号功能。 2025年第三季度将叫号系统运行情况形成工作总结，及时报送至相关单位。 2025年第四季度常态化使用智能叫号系统，确保大厅业务有序办理。	永宁县审批服务管理局高度重视政务服务智能化建设，统筹谋划、稳步推进政务服务中心智能叫号系统升级项目。该项目于3月下旬正式发布竞争性磋商公告，根据评审结果，于4月7日与第三方技术服务公司签订合作协议，项目总投入42.1万元。4月12日启动施工，同步开展电源线、网线布设及硬件设备采购工作，配置叫号机2台、终端呼叫器83台、窗口显示屏89台，并部署智能排队软件2套及服务器、交换机等设施；5月上旬完成全部设备安装调试，并实现与“我的宁夏”APP、宁夏政务服务网数据接口的无缝对接。同时创新开发微信公众号预约叫号功能，构建“线上+线下”多渠道服务矩阵。经多轮测试与系统联调，并组织窗口工作人员开展专项操作培	已完成
		20. 开展农村宅基地及房地一体确权登记500宗，办理不动产权证书2000份以上，有效化解不动产“登记难”问题		县自然资源局	2025年11月底	2025年一季度完成农村宅基地及房地一体确权登记150宗。 2025年第二季度完成农村宅基地及房地一体确权登记100宗。 2025年第三季度完成农村宅基地及房地一体确权登记150宗。 2025年第四季度完成农村宅基地及房地一体确权登记100宗。	以“依法依规、尊重历史、分类处置、维护权益”为原则，系统推进宅基地“确权、赋权、活权”工作，分类梳理宅基地历史遗留问题，稳妥化解权属纠纷，已完成宅基地历史遗留问题化解450宗。	正在推进

4	就业创业 “悦心” 实事	21. 开展就业招聘会50场次，转移农村劳动力3万人，发放创业担保贷款6000万元，带动就业500人	县人社局、 总工会	县人社局	2025年 11月底	2025年第一季度已完成农村劳动力转移8424人，完成目标的28%，开展招聘会13场次，完成创业担保贷款目标的35%。2025年第二季度累计实现农村劳动力转移27000人，完成目标的90%，开展招聘会14场次，发放创业担保贷款2100万元，完成目标的35%。 2025年第三季度累计实现农村劳动力转移30000人，完成目标的100%，开展招聘会13场次，发放创业担保贷款的1800万元，完成目标的30%。 2025年四季度开展招聘会10场次。	积极搭建立体化招聘平台，拓宽就业渠道，提升人岗匹配率。截至6月底举办线上线下招聘会30场，参会企业387家，提供就业岗位14023个，达成意向1384人。持续推进稳内拓外促就业专项行动，截至6月底实现农村劳动力转移就业27951人。充分发挥创业带动就业作用，截至6月底发放创业担保贷款4707万元，全民创业带动就业1072人。	正在推进
		22. 开展高校毕业生等青年群体帮扶就业项目，提供就业岗位480个，购买乡村公益性岗位300名		县人社局、乡村振兴服务中心	2025年 11月底	2025年上半年，安置乡村公益性岗位人员70名，提供青年就业见习岗位50个。2025年下半年，提供高校毕业生到机关单位实习岗位300个，青年就业见习岗位40个。	做好高校毕业生等青年就业服务，大力挖掘基层就业岗位，截至6月底，累计提供就业见习、实习岗位494个，实习招募工作待市局下发文件预计8月开始，三支一扶在岗236人。开发绿化、保洁、生态管护等岗位，帮助农村劳动力实现就近就地就业，已安置乡村公益性岗位70个。	正在推进
		23. 开展企业职工“五小”创新大赛、职工职业技能培训200人、职工技能竞赛30场次		县总工会	2025年 11月底	2025年3月-9月开展企业职工“五小”创新大赛活动；4月-11月开展职工职业技能培训200人；1月—12月开展职工技能竞赛30场次。	1. 制发《永宁县第三届职工“五小”创新大赛》的通知，指导企业开展工作。 2. 已完成职工职业技能培训163人，培训涉及中式烹饪、外卖配送员驾驶证、仪器仪表维修工等。 3. 已完成职工技能竞赛14场次。竞赛涉及中式烹饪、果树修剪、职工孵化、执法大练兵、葡萄出土展藤、叉车物流、辣椒种植等领域。	正在推进

		24. 积极盘活杨和镇纳家户古街，鼓励周边群众创业就业		杨和镇	2025年11月底	<p>2025年第一季度完成古街闲置房源摸底和成立临时物业进驻古街，组织管理设施维修及绿植补植补造工作。成立招商办公室，组织招商及业主让利活动，吸引投资。</p> <p>2025年第二季度引入第三方运营公司，并按照企划运营方案，积极动员部分本地特色农产品和特色餐饮、手工作坊、文化产品、网红经纪人入驻古街。</p> <p>2025年第三季度组织管理人员及经营业主培训，提升服务品质。组织策划节假日“热点”“爆点”，助力繁荣古街经济。挖掘古街周边优势资源禀赋，开展与周边景区“一站式”合作，拓展合作共赢空间。</p> <p>2025年第四季度强化与各部门协调联动，积极争取政策项目资金支持，进一步完善基础设施。</p>	<p>1. 完善基础设施，夯实发展基础。一是筹措资金10余万元，完成古街主干道破损路面修复，疏通部分堵塞下水管道，补植周边街道花草树木，实施古街凉亭顶部防水工程，恢复更新古街夜间景观照明。二是纳家户村民委员会搬迁到古街办公，方便商户业务办理和政策咨询。</p> <p>2. 强化招商引资，拓宽发展路径。一是多次召开业主座谈会，共同商讨古街盘活办法，动员业主让利推出3年租金减免等优惠措施。目前达成入驻意愿商户和自营业主共30家（其中15家正在装修），业态涵盖如二毛皮等非遗手作、辣皮子拌面等特色餐饮、川剧变脸等国风体验，逐步激活商业氛围。二是积极对接文旅企业及运营商。目前已与1家文旅公司（宁夏京宁康养文旅产业发展有限公司）、1家影视公司（陇山萧关文化旅游影视产业有限公司）达成初步合作意向，并举办纳家户古街美食品鉴活动1次，吸引商户咨询100余家。</p>	正在推进
		25. 实施残疾人家庭无障碍改造100户，适配提供基本辅助器具400套，购买就业年龄段残疾人意外伤害保险7000份，为200名残疾人提供居家托养服务		县残联	2025年11月底	全年实施残疾人家庭无障碍改造100户，提供基本辅助器具适配400套，购买就业年龄段残疾人意外伤害保险7000份，为200名残疾人提供居家托养服务。	<p>1. 无障碍改造项目已改造143户，及时录入智慧残联系统项目进度100%，正在开展无障碍改造验收，已验收一标段85户。</p> <p>2. 开展残疾人辅具适配服务工作，投入资金59.44万元，为550名残疾人补贴适配辅助器具247件，纸尿裤及护理垫7294包，超额完成全年任务。</p> <p>3. 已与中国人寿有限公司永宁支公司签订合同，为7099名就业年龄段和60-80岁（扩面）残疾人购买意外伤害保险，已支付资金35.5万元，免费为残疾人发放纸质保险单7099份，入户跟踪回访并宣讲政策。截止目前理赔52人次、理赔金额9.32万元。</p> <p>4. 2025年第一批居家托养服务项目正在为212户残疾人家庭开展第四轮服务，第二批居家托养服务拟服务对象327</p>	正在推进
		26. 开展低收入妇女“两癌”救助30人以上		县妇联	2025年11月底	计划在2025年11月底完成2025年两癌救助工作，确保救助金发放到位。	做好两癌妇女的动态管理，已申报全国两癌救助妇女12人，自治区两癌救助正在推进中。	正在推进

5	特殊群体保障“暖心”实事	27. 实施雨露计划，发放助学补助100万元，脱贫人口小额信贷贴息50万元	县民政局、卫健局、乡村振兴服务中心、残联	县乡村振兴服务中心	2025年11月底	雨露计划：1. 2025年3月份发放2024年秋季；2. 2025年6月份发放春季。 小额信贷贴息：1. 2024年第四季度2025年3月份发放；2. 2025年第一季度2025年5月份发放；3. 2025年第二季度2025年7月份发放；4. 2025年第三季度2025年9月份发放。	1. 2025年3月份已将2024年秋季申报雨露计划254人50.8万元全部发放到位。 2. 2025年6月29日已将2025年春季申报雨露计划250人50万元发放到位。 3. 2025年3月份已将2024年第四季度小额信贷贴息327人10.416万元发放到位。 4. 2025年5月底已将2025年第一季度小额信贷贴息322人9.68万元发放到位。	正在推进
		28. 慰问孤儿100人、困难青少年50人		县民政局、团委	2025年3月底	1. 计划为全县100名事实无人抚养儿童、社会散居孤儿发放含米、面粉、食用油等生活物资的“三色暖心包”。每人150元标准，共需资金15000元。资金从永宁县慈善总会资金支出。2. 2025年春节期间，按照每户350元的标准，以实物慰问形式，慰问孤儿及事实无人抚养儿童76户100人。	1. 2025年1月，组织各乡镇（街道）对辖区76户100名孤儿及事实无人抚养儿童进行了慰问，每户发放350元标准的米面油。 2. 截止2025年3月底，已完成50名困境青少年的微心愿点亮计划，同时为50名困境青少年提供500元的现金慰问。	已完成
		29. 打造社区嵌入式托育点3个，改建老饭桌2个		县民政局、卫健局	2025年8月底	2025年3月，党组会、政府专题会研究实施项目；2025年4月，联合乡镇，组织代理公司现场踏勘确定项目内容；2025年5月，委托代理组织招投标，确定实施单位，并进场实施；2025年6-7月，实施项目，组织相关单位验收，投入使用。	1. 县民政局已争取到自治区资金30万元实施胜利乡陆坊村、杨和镇杨和村2个老饭桌改建项目，现已完成项目内容。 2. 县卫健局积极落实银川市中央财政支持普惠托育服务项目，在望远逸兰溪社区、银子湖社区、蔚湖城社区、闽宁福宁社区和李俊仁存幼儿园打造五家社区扩容托育机构，目前基础装修改造已完成，正在走设备招采流程，等设备装备包到位后，安装完成即可投入运营，可提供托位237个。	已完成

		30. 为300名老年人提供“六助+N”居家养老服务，购买老年人意外伤害保险2000份，春节慰问困难群体10000余人（家）以上		县民政局	2025年11月底	1. 2025年春节期间，按照实时在册民政保障困难群众数量和350元/户的标准，以实物形式开展慰问。 2. 预计2025年11月底，完成政府购买居家养老服务项目，为300名老年人提供“六助+N”居家养老服务。 3. 自治区民政厅统一购买老年人意外伤害保险2000份。	1. 正在实施政府购买居家养老服务项目，为300余名老年人提供“六助+N”服务3500余人次，高质量推动社区居家养老服务。 2. 积极配合自治区民政厅，已购买老年人意外伤害保险2000份，并做好日常宣传工作。	正在推进
6	优质教育“连心”实事	31. 推动望远新银学校、闽宁镇园艺幼儿园建成投用，分别新增学位2280、180个	县教育局	县教育局	2025年11月底	持续推进新银学校、园艺幼儿园建设进度，新银学校新建计划2025年6月竣工，园艺幼儿园新建项目计划2025年9月竣工。	望远新银学校续建项目已基本完成室内装修，正在进行收尾工程，电子产品、学生课桌椅已完成采购及进场安装，理化生实验室、科学实验室、音乐美术体育教室已确定中标企业，预计于2025年9月完工并投入使用。闽宁镇园艺幼儿园项目主体框架已完成，计划于9月完工并投入使用。	正在推进
	文化惠民	32. 开展文化惠民演出活动260场以上		县文旅局	2025年11月底	2025年一季度组织各文艺团队进行节目审核，“点单送戏”征求各乡镇（街道）意见建议，开展文化惠民演出活动20场次。2025年二季度分配各团文化科技卫生“三下乡”演出场次，开展文化惠民演出活动100场次。2025年三季度开展文化惠民演出活动120场次。2025年四季度开展文化惠民演出活动50场次。	截至7月3日，举办“永宁大集 大吉永宁”文化大集、牡丹花海看村晚、秧歌社火大赛等特色活动17场次，开展文化科技卫生“三下乡”、四送六进、点单送戏惠民演出47场次，全民阅读活动118场次、免费观影活动140场次，以高质量文化供给满足人民群众多元的精神文化需求。	正在推进

7	“润心” 实事	33. 打造职工书屋 3个，新建图书流通 服务点2个、城市阅 读岛1个	县文旅局	县文旅局 、总工会	2025年 11月底	2025年一季度建成胜利乡陆坊田园休闲娱乐 中心图书流通服务点、福宁村区域性职工之 家职工书屋。2025年二季度建成宁夏创业谷 实业发展有限公司建设城市阅读岛、申报便 利型书屋。2025年三季度建成望远镇三沙源 社区建设图书流通服务点。	1. 截至6月底，已打造福宁村区域性职工之家职工书屋 1 家。该书屋也被全总命名为全国职工书屋，接受全总捐 赠10万元的图书和电子阅读设备。 2. 已建成胜利乡陆坊田园休闲娱乐中心、永宁县松骐艺 术培训中心等2个图书流通服务点和宁夏创业谷实业发展 有限公司建设城市阅读岛，累计编目加工并配送图书 1100册，签订《永宁县公共阅读空间图书借阅服务协议 》，制定图书借阅服务制度》。	正在推 进
8	交通畅行 “顺心” 实事	34. 安装公交候车亭 20座，优化公交线6 条	县交通局	县交通局	2025年 11月底	1. 永宁县交通运输局2024年已申请采购安装 公交候车亭14座，计划六月底安装完毕。 2. 2025年计划采购16座公交站亭，计划9月底 交工。3. 持续优化改进公交线路，计划天冷后 协商开通宁夏测衡实业有限公司公交通勤专 线。开通巧农之家公交通勤专线。	1. 永宁县交通运输局2024年采购安装公交候车亭14座， 总投资40万元，其中闽宁镇2座，永宁县城3座，望远镇9 座，已安装完毕。2025年采购16座公交站亭，总投资 456000元，其中，闽宁镇4座，望远镇8座，永宁县城 4座，基础框架已安装完成，近期安装公益广告。 2. 不断优化公交线路。协调公交公司开通巧农之家公交 通勤专线，解决该企业职工上下班乘车问题。联合公交 公司多次到宁夏测衡实业有限公司进行调研开通公交通 勤专线，但因天气逐渐转暖，企业员工不愿意乘坐通勤 车，待天冷后根据具体情况，由企业联系公交公司开通 该专线。2024年1月至今优化线路7条：320路、302路、 406路、706路、712路、永宁至火车站定制专线、玉海村 定制专线。	正在推 进

		35. 提升望植公路、胜银公路7.4公里路况		县交通局	2025年11月底	胜银公路支线路况提升工程，计划2025年8月底完工；望植公路正在协调管线安全隐患事宜。	胜银公路支线路况提升工程已于4月17日开工建设，目前K0+000-K3+300段沥青已铺设完成，正在施划标线，计划于7月中旬完工；由于望植公路涉及燃气管道安全隐患问题，我局申请将望植公路调整为望滨公路，目前该项目已通过县政府常务会议研究立项，施工图批复已于6月10日完成，招标公告已于6月13日发布，计划7月中旬开工建设，9月底完工；	正在推进
9	农业基础提升“舒心事”	36. 建设高标准农田7万亩以上，户厕改造1000座，新改建温棚500栋	县财政局、农业农村局	县农业农村局、各乡镇	2025年11月底	1. 2025年高标准农田建设项目5.8万亩，永宁县2025年胜利乡高标准农田建设项目建设高效节水农田1.13万亩。 2. 望远镇2025年一季度续建项目永清村12栋温棚、东位村6栋温棚完工，新建项目政权村30栋温棚开工，完成工程量的20%。2025年二季度政权村温棚拱架焊接及主体结构完工，完成工程量的80%。2025年三季度政权村温棚工程收尾，完成工程量的100%。2025年第四季度完成项目结算审核。	1. 概算总投资11400万元，计划实施永宁县2025年高标准农田建设项目，拟在全县3个乡镇建设高标准农田5.09万亩（原计划实施面积5.8万亩，后根据自治区发改委、农业农村厅相关要求，实施面积更改为5.09万亩），目前初设方案已批复，项目资金已落实但指标未下达，预计9月底开工。概算总投资4515.27万元，实施永宁县2025年胜利乡高标准农田建设项目，拟在胜利乡建设高标准农田1.13万亩，现已完成项目初步设计方案审查，待银川市农业农村局下达项目批复后将立即组织开展项目实施工作，项目资金县级筹措资金755.91万元、乡镇负责筹措蓄水池占地补偿费用516.36万元，正在办理蓄水池占地补划手续，等待银川市农业农村局下达项目批复。预计9月底开工，2026年5月完工。 2. 2025年农村厕所革命工作计划在闽宁镇园艺村、望远镇通桥村、杨和镇纳家户村开展，目前各村污水官网已铺设完成，正在进行入户改厕工作，目前已完成改造150座。 3. 截至目前，全县新建设施温棚134栋，其中李俊镇22栋、望洪镇20栋、杨和镇18栋、望远镇42栋、闽宁镇32栋；实施旧棚改造75栋，其中望远镇25栋、望洪镇50栋。	正在推进

	24	37. 实施金塔村、通桥村和美村庄建设工程10个以上		县农业农村局、各乡镇	2025年11月底	2025年第一季度完成工程招投标等前期手续；2025年第二、三季度按照工程量进行推进，确保工程进度及工程质量；2025年第四季度完成竣工验收。	胜利乡和美村庄试点建设项目已完成杨显 12、13队道路硬化；许旺村1、2、4、10队道路硬化，10对道路入口改造等主要建设内容，目前已全面完工。 金塔村和美村庄试点建设项目已于 2025年6月20日组织初步验收，预计于7月21日组织联合竣工验收。 望远镇通桥村和美村庄建设项目第一季度已完成招投标等前期手续，施工单位正在对路面进行破除清理等前期施工作业。第二季度完成通桥村 1-4队污水管网铺设，道路混凝土恢复，入户混凝土硬化，正在完成道牙面包砖铺设，形象进度80%。	正在推进
		38. 烽火村道路硬化等“一事一议”建设项目70个		县财政局、各乡镇	2025年11月底	2025年第一季度完成工程招投标、合同签订等前期施工手续；2025年第二、三季度按照工程量进行推进，确保工程进度及工程质量；2025年第四季度完成竣工验收，交付使用。	2025年道路硬化等“一事一议”建设项目共70个，目前推进态势良好。上半年已有55个项目正在稳步推进，其中近39个项目已基本完工，财政局正在组织各乡镇、设计、监理、施工单位验收，剩余16个项目正在实施中，财政督促乡镇抓紧实施，如期完工。第二批15个“一事一议”项目政府会议已过，财政已下批复，乡镇正在着手工程招投标。下半年，按照农村公益事业项目资金争取情况，统筹安排好其它建设内容。	正在推进
		39. 为4.8万名中小學生免费进行足脊健康筛查		县教育局、卫健局	2025年11月底	由教育局与卫健局积极对接教育厅，并根据厅内下发方案逐步推进开展我县中小學生足脊健康筛查工作，计划5月底完成4.8万名中小學生免费足脊健康筛查工作。	已完成永宁县32所学校38914中小學生足底筛查工作。将于9月对三沙源上游高级中学和永宁二中高一和高二的学生开展检测工作。	正在推进

10	卫生健康 “安心” 实事	40. 为65岁以上老年人免费健康体检、免接种流感疫苗,打造智慧医保便民服务点47个	县卫健局	县卫健局、医保局	2025年 11月底	1. 计划11月底完成为65岁以上老年人免费健康体检和接种流感疫苗工作。 2. 为各乡镇（街道）、村（社区）配置医保服务手持终端及自助服务终端，及时推动智慧医保便民服务项目落地落实。	1. 永宁县卫生健康系统与银川市爱尔眼科积极合作，将眼部筛查纳入免费体检项目，全县各基层医疗卫生机构全部开展老年人免费体检工作，已筛查22659人，体检率66.88%（全县65岁以上老年人33879人），预计于11月底完成。免费接种流感疫苗目前未开展，预计9月底实施疫苗采购计划，11月底完成接种。 2. 智慧医保便民服务项目已落地实施，通过为各乡镇（街道）配备医保服务终端设备，为参保群众提供城乡居民医保、异地就医备案、生育津贴、家庭门诊共济、便民服务查询等“掌上办”服务，切实推动建设47个医保便民灵活服务点，为医保“15分钟服务圈”助力信息化的力量。	正在推进
----	--------------------	--	------	----------	---------------	--	---	------